

Atualizado em: 31/01/15

Item	Atividade	Requisito	Gestão do Projeto	Gerenciadora	Especialista (Engenheiro)	Projetista
1	Elaborar e atualizar do Programa de Necessidades	Gerenciamento	R	P	P	NA
2	Realizar reunião com o Comitê Gestor do Projeto da Nova Sede	Gerenciamento	R	P	P	
3	Elaborar Plano do Projeto (Termo de Abertura, Organograma, Matriz de Responsabilidade, Cronograma, Curvas de progresso (físico e financeiro), plano de comunicações, histograma, EAP, Plano de Gerenciamento dos Riscos, etc)	Gerenciamento	A	R	P	I
4	Verificar e atualizar do Plano Diretor Urbano (PDU) - Elaboração do Projeto Lei	Engenharia	A	I	R	NA
5	Realizar reunião de planejamento e controle (progresso físico do projeto)	Gerenciamento	P	R	P	P
6	Realizar reunião técnica semanal de arquitetura e engenharia	Engenharia	I	P	R	P
7	Realizar Controle Integrado de Mudanças	Gerenciamento	A	R	P	P
8	Realizar Follow Up semanal das ações do Projeto	Gerenciamento	P	R	I	I
9	Elaborar EAP até o nível 4 da fase de engenharia e nível 3 da fase de construção	Gerenciamento	A	R	P	P
10	Elaborar relatório mensal de progresso físico e financeiro	Gerenciamento	A	R	P	I
11	Desenvolver e atualizar semanalmente o cronograma do Projeto	Gerenciamento	I	R	P	I
12	Desenvolver e atualizar semanalmente as curvas de progresso físico e financeiro do Projeto	Gerenciamento	I	R	I	I
13	Identificar, analisar e e elaborar o plano de respostas aos Riscos	Gerenciamento	P	R	P	P
14	Obter licenças e permissões junto aos órgãos competentes	Engenharia	I	I	A	R
15	Elaborar Pré-Projeto de Arquitetura	Engenharia	A	P	A	R
16	Elaborar estimativa de custo preliminar da Nova Sede	Gerenciamento	A	P	A	R
17	Elaborar projeto arquitetônico (desenhos e especificações)	Engenharia	A	P	A	R
18	Elaborar projeto de engenharia básica consolidada (desenhos e especificações)	Engenharia	P	P	A	R
19	Verificar e validar as soluções de engenharia	Engenharia	I	I	R	P
20	Elaborar planilha de quantitativos e preços para contratação da Construtora	Gerenciamento	A	A	A	R
21	Elaborar documentação para o Termo de Referência da Obra e Equipamentos e Sistemas	Engenharia	I	A	A	R
22	Elaborar o termo de referência para a contratação da Construtora	Gerenciamento	A	P	R	NA
23	Desenvolver os padrões de planejamento e controle para a fase de Construção	Gerenciamento	A	R	P	NA
24	Arquivar e controlar a documentação de arquitetura e engenharia (controle de aprovações e revisões)	Gerenciamento	I	R	I	I
25	Protocolar projeto básico junto aos órgãos competentes	Engenharia	I	I	A	R

Atualizado em: 31/01/15

Item	Atividade	Requisito	Gestão do Projeto	Gerenciadora	Especialista (Engenheiro)	Construtora
1	Executar os serviços conforme o Plano do Projeto	Gerenciamento	I	A	P	R
2	Executar os serviços conforme os requisitos da Engenharia	Engenharia	I	P	A	R
3	Controlar os quantitativos da Obra	Gerenciamento	I	R	A	P
4	Realizar controle de Saúde, Segurança e Meio Ambiente dos serviços	Engenharia	I	P	R	I
5	Verificar se os materiais empregados estão de acordo com a especificação técnica da Engenharia	Engenharia	I	P	R	I
6	Verificar o acondicionamento e descartes de materiais da Obra	Engenharia	I	I	R	P
7	Realizar reunião de planejamento e controle (progresso físico do projeto)	Gerenciamento	P	R	P	P
8	Realizar reunião com o Comitê Gestor do Projeto da Nova Sede	Gerenciamento	R	P	P	NA
9	Realizar reunião técnica de alinhamento	Engenharia	I	P	R	P
10	Prover assessoria técnica para execução dos serviços	Engenharia	I	P	R	P
11	Realizar Controle Integrado de Mudanças do escopo de execução	Gerenciamento	A	R	P	P
12	Realizar Controle Integrado de Mudanças do contrato da Construtora	Gerenciamento	A	R	A	P
13	Realizar Follow Up semanal das ações do Projeto	Gerenciamento	I	R	I	I
14	Elaborar EAP até o nível 4 da fase de Construção	Gerenciamento	A	R	P	P
15	Elaborar relatório mensal de progresso físico e financeiro	Gerenciamento	A	R	I	I
16	Desenvolver e atualizar semanalmente do cronograma do Projeto	Gerenciamento	I	R	P	I
17	Desenvolver e atualizar o Histograma de recursos da Obra	Gerenciamento	I	A	I	R
18	Desenvolver e atualizar semanalmente as curvas de progresso físico e financeiro do Projeto	Gerenciamento	I	R	I	I
19	Identificar, analisar e elaborar o plano de respostas aos Riscos	Gerenciamento	P	R	P	P
20	Obter licenças e permissões junto aos órgãos competentes	Engenharia	I	P	A	R
21	Liberar áreas e vias públicas junto aos órgãos públicos municipal, estadual e federal ou empresas concessionárias	Engenharia	I	P	R	P
22	Realizar as medições para pagamentos	Gerenciamento	I	P	P	R
23	Verificar/aprovar medição dos quantitativos técnicos	Engenharia	A	P	R	I
24	Verificar/aprovar medição dos valores contratuais	Gerenciamento	A	R	P	I
25	Apresentar os padrões de planejamento e controle para a fase de Construção	Gerenciamento	A	R	I	I
26	Arquivar e controlar a documentação de arquitetura e engenharia (controle de aprovações e revisões)	Gerenciamento	I	R	I	I
27	Formalizar entregas da Obra	Gerenciamento	A	R	A	P
28	Elaborar e controlar a lista de pendências da Obra	Gerenciamento	P	R	A	P
29	Entregar documentação as builada (conforme construído) da Obra	Engenharia	I	P	A	R
30	Elaborar o relatório final da Obra	Gerenciamento	A	R	P	P
31	Obter o Habite-se e demais licenças para liberação da Sede para habitação	Engenharia	I	P	A	R