

Item	Tipo de Risco	Classificação	Risco identificado	Prob. %	Grau de impacto %	Fator de risco %
1	Ameaça	Mobilização	Demora na capacitação e exames medicos	10%	90%	9%
2	Ameaça	Mobilização	Redução de efetivo para a execução dos serviços	50%	10%	5%
3	Ameaça	Mobilização	Não ter pessoal capacitado de ar condicionado	50%	90%	45%
4	Ameaça	Mobilização	Defeito de equipamentos e materiais	30%	90%	27%
5	Ameaça	Mobilização	Falta de equipamento sobressalente	10%	90%	9%
6	Ameaça	Mobilização	Falta de delimitações das areas para execução dos trabalhos	90%	90%	81%
7	Ameaça	Mobilização	Interferências com outras equipes	10%	50%	5%
8	Ameaça	Engenharia	Projeto em desacordo com a especificação inicial	10%	90%	9%
9	Ameaça	Engenharia	Engenharia não concluída a tempo	10%	90%	9%
10						
11						
12						
13						
14						

Plano de respostas						
Estratégia	Ação	Responsável Empresa / Nome		Prazo	Status da Ação	Custo (R\$)
Mitigar	Elaborar plano de capacitação e aplicar	Alfa	Jose Carlos	30/4/15	Concluído	0,00
Mitigar	Inspecionar os equipamentos e materiais e emitir certificado de inspeção	Beta	Maria	20/6/15	Não iniciado	0,00
Mitigar	Elaborar desenho com as delimitações das áreas de execução dos trabalhos	Alfa	Antônio	10/5/15	Em Andamento	5,00

CRITERIO PARA GRAU DE IMPACTO %			
IMPACTO NOS RESULTADOS DO PROJETO			
	BAIXO 10%	MODERADO 50%	ALTO 90%
CUSTO	≤ 5%	5 a 15%	> 15%
TEMPO	≤ 5%	5 a 15%	> 15%
ESCOPO	BAIXA	SIGNIFICATIVA POREM ACEITAVEL	NAO ACEITAVEL

MATRIZ DE FATOR DE RISCOS (QUANTIDADE DE RISCOS IDENTIFICADOS POR FATOR DE RISCO)	IMPACTO		
	BAIXO	MODERADO	ALTO
PROBABILIDADE	10%	50%	90%
90%	0	0	1
70%	0	0	0
50%	1	0	1
30%	0	0	1
10%	0	1	4
CORES DOS FATORES DE RISCOS			

CRITERIO PARA FATOR DE RISCO %		
0 a 9% : RISCO ACEITAVEL	Acima de 9% a 40% : Risco Moderado	ACIMA DE 40% : Risco Alto

22%