

Ata de Reunião

Projeto: Auditório	Data: 14/08/15	Número: 313AR034-0
Assunto: Reunião de Kick-off – Instalação do Ar Condicionado		

Item	Assunto	Responsável	Prazo
1	Estrutura Organizacional Cliente		
1.1	<ul style="list-style-type: none"> Gerente do Projeto – Carlos José carlos.jose@competpm.com.br 7777-3333; Comunicação – Joana Silva joana.silva@competpm.com.br 7777-2222; Segurança – Nilson Carlos nilson.carlos@competpm.com.br 7777-8888; Qualidade dos Serviços – Jean Paulo jean.paulo@competpm.com.br 7777-4444; Cliente Especialista – Marcos Paulo – marcos.paulo@cliente.com.br 8888-4444. 	Info	
2	Estrutura Organizacional Fornecedor		
2.1	<ul style="list-style-type: none"> Gerente do Projeto – José Mario jose.mario@fornecedor.com.br 6666-5555; Planejamento – Bruno Cesar bruno.cesar@fornecedor.com.br 6666-6666; 	Info	
3	Comunicação		
3.1	<ul style="list-style-type: none"> Reunião semanal de planejamento e controle – todas as quartas as 10:00h; Reuniões técnicas – conforme demanda; Reuniões diárias de Segurança – as 08:00h; Relatório semanal de progresso do Projeto – todas as segundas até as 12:00h; <p>Os padrões de gerenciamento do Projeto serão utilizados conforme padrões do Cliente.</p>	Info	
4	Escopo Contratual		
4.1	<ul style="list-style-type: none"> Fornecimento do equipamento; Instalação eletro-mecânica; Comissionamento e testes de operação; Treinamento. 	Info	
5	Cronograma – principais marcos		
5.1	<ul style="list-style-type: none"> Fornecimento do equipamento – 14/08/15; Instalação eletro-mecânica – 15-09-15; Comissionamento e testes de operação – 30-09-15; Treinamento – 15-10-15. 	Info	
6	Próximos Passos		
6.1	Mobilizar a equipe – início dos serviços	José Mario Fornecedor	15/09/15
6.2	Entregar EAP, cronograma e mapa de progresso dos serviços	José Mario Fornecedor	20/09/15
6.3	Realizar reunião de alinhamento técnico	Marcos Paulo Cliente	17/09/15