

Relatório de Desempenho

Projeto: Auditório

Período : Agosto/2015

		Progresso Físico (%)		Desvio	Data de
Pacote de Serviço:		Previsto	Real	Real-Prev.	Atualização
Ar Condicionado	Mensal	25,50%	2,00%	-23,50%	1/9/15
	Acumulado	56,80%	52,00%	-4,80%	
	Data de Entrega:	Planejado: 30/09/15		Projeção: 10/10/15	

	Custos (R\$)			
	Planejado	Real	Agregado	Desvio Agregado-Real
Mensal	19.130	300	1.500	1.200
Acumulado	42.600	37.800	39.000	1.200
Orçamento =	75.000	Estimativa no Término =		72.692

Mão de obra:	Direta		Indireta		Total	
Disciplina	Previsto	Real	Previsto	Real	Previsto	Real
Mecânica	1	1	1	1	0	2
Elétrica	1	0			1	0
Total						

Análise

Principais atividades no período:

- 1 - Realizada reunião de Kick-off;
- 2 - Início da instalação do Ar Condicionado;
- 3 - Entrega do equipamento.

Análise de desvio:

Fato - Atraso no início dos serviços elétricos

Causa - Atraso na contratação de técnico

Ação - Contratação imediata do técnico. José Mario
10/10/10

Principais atividades para o próximo período:

- 1 - Concluir instalação do Ar Condicionado;
- 2 - Realizar comissionamento e Testes.

Pontos de atenção:

- 1 - Alto ruído do equipamento;

Fotos

